

监 理 日 志

日期：2022 年 05 月 14 日

天气：阴

星期：六 气温：9°—20°

工程名称：河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 2、检查管桩水平标高、管桩垂直度及管桩间距。 3、查看输出线路 2#铁塔基础开挖。 4、根据当地疫情防控规定参与全员核酸检测。 安全： 1、查看施工单位疫情防控，施工人员已佩戴口罩。 2、根据施工现场防疫要求，人员进入施工现场做好登记，且必须正确佩戴安全帽。	
施工 情况	施工 单位 山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	施工内容及进度 1、光伏区管理人员 3 人，技术工 6 人，工人 43 人（其中 4 人许昌市区隔离中）、疫情防控 1 人 2、光伏区设备：5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机（实际 2 台桩机工作） 3、光伏区管桩到货 0 根，管桩累计到货 5987 根，占比 32.40% 4、升压站管理人员 2 人 5、输出线路管理人员 3 人，施工人员 4 人 6、输出线路设备：测绘仪器 2 台 进度： 1、光伏区放桩位点 374 个，累计放点 18477 个，占比 100%；引孔 480 个，打桩 208 根，累计打桩 4416 根，占比 23.9%；五牌一图安装完成。 2、升压站配合防疫；现场督促农户对油菜进行收割；沟通临时用电问题；开工前准备。 3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村镇对接协调赔青事宜；物料协商待进场；配合项目部当地防疫政策；N2 基础开挖完成 30%；防疫按照国家规定开展。
其它 事项		
本日现场监理人员：	高福海 李士中 辛国顺	
记录人： 辛国顺	总监理工程师：	