

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 01 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 20℃—36℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程引孔施工、管桩立柱焊接、支架安装的质量检查。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、参加总包组织的项目工程进度协调会议。 4、旁站 1#、2#、3#、4#箱变基础垫层混凝土浇筑。 5、现场监督支架吊装, 确保安全。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 9 人, 工人 34 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21%, 支架到货 1 车, 累计到货 20 车, 组件到货 1984 块, 累计到货 1984 块, 占比 1.37% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人。2、设备: 水电设备已购买。 3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 小挖机一台 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、打桩 60 根, 累计打桩 8033 根, 占比 43.48%, 共 3 人。3、立柱焊接 294 个, 共 9 人。4、支架安装 7 组, 累计安装 39 组, 占比 2.18%, 共 20 人。5、散料 7 组, 共 1 人。6、引孔 58 个。共 2 人。7、1#、2#、3#、4#箱变基础垫层浇筑完成, 共 7 人。 升压站: 1、协调: 围墙基础开挖完成 100%。水泵房泥浆池开挖完成 100% 2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18、N21-N25 阻工问题, 协调大号塔基征地问题; 2、N22-N25 修改设计方案; 3、N1、N8、N10 基础绑筋; 4、N4、N8 基础整改; 5、N16 修路完成。
其它事项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。 3、巡视光伏区、外线基础开挖安全检查。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 李士中		总监理工程师: 王之杰