

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 02 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 23℃—38℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩立柱焊接、支架安装的质量检查。 2、查看箱变基础垫层混凝土浇筑养护情况。 3、查看外线钢筋笼制作、焊接情况。 4、现场监督支架吊装, 确保安全。 5、查看拉丝杆材料进场检查情况。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 7 人, 工人 35 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 1 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 1984 块, 占比 1.37% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人。2、设备: 水电设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、9 区打桩 99 根, 累计打桩 8132 根, 占比 44.01%, 共 3 人。3、3 区、4 区立柱焊接 235 个, 共 7 人。4、支架安装 13 组, 累计安装 52 组, 占比 2.91%, 共 29 人。5、3 区、4 区散料 14 组, 共 2 人。 升压站: 1、协调: 围墙基础开挖完成 100%。水泵房泥浆池开挖完成 100% 2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18、N21-N25 阻工问题, 协调大号塔基征地问题; 2、N22-N25 修改设计方案; 3、N1、N4、N6 基础绑筋; 4、N4、N10 整改; 5、N4、N6、N8、N10 安全防护措施加强;
其它 事项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。 3、巡视光伏区、外线基础开挖安全检查。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人:	总监理工程师:	