

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 04 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 24℃—33℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看工程管桩打桩、立柱焊接、支架安装的质量检查。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、验收外线 1#-塔基基础钢筋笼安装, 并旁站 1#塔基基础混凝土浇筑情况。 4、查看 1#箱变底层基础钢筋绑扎。				
施 工 情 况	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="279 734 391 840">施工 单位</th><th data-bbox="391 734 1388 840">施工内容及进度</th></tr> <tr> <td data-bbox="279 840 391 1697"> 山东力诺电力设计咨询有限公司 </td><td data-bbox="391 840 1388 1697"> 光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 4 人, 工人 29 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 无 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、9 区打桩 76 根, 累计打桩 8268 根, 占比 44.75%, 共 3 人。3、3 区立柱焊接 185 个, 共 4 人。4、支架安装 13 组, 累计安装 85 组, 占比 4.76%, 共 18 人。5、3 区、4 区散料 24 组, 共 3 人。6、9 区引孔 390 个。共 4 人。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调, 打井队伍已开始进场, 2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调大号塔基征地问题; 2、N1 塔基基础混凝土浇筑完成; 3、N21 掏挖完成; 4、N21、N22、N25 协调。 </td></tr> </table>	施工 单位	施工内容及进度	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 4 人, 工人 29 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 无 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、9 区打桩 76 根, 累计打桩 8268 根, 占比 44.75%, 共 3 人。3、3 区立柱焊接 185 个, 共 4 人。4、支架安装 13 组, 累计安装 85 组, 占比 4.76%, 共 18 人。5、3 区、4 区散料 24 组, 共 3 人。6、9 区引孔 390 个。共 4 人。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调, 打井队伍已开始进场, 2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调大号塔基征地问题; 2、N1 塔基基础混凝土浇筑完成; 3、N21 掏挖完成; 4、N21、N22、N25 协调。
施工 单位	施工内容及进度				
山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 4 人, 工人 29 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 无 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、9 区打桩 76 根, 累计打桩 8268 根, 占比 44.75%, 共 3 人。3、3 区立柱焊接 185 个, 共 4 人。4、支架安装 13 组, 累计安装 85 组, 占比 4.76%, 共 18 人。5、3 区、4 区散料 24 组, 共 3 人。6、9 区引孔 390 个。共 4 人。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调, 打井队伍已开始进场, 2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调大号塔基征地问题; 2、N1 塔基基础混凝土浇筑完成; 3、N21 掏挖完成; 4、N21、N22、N25 协调。				
其 它 事	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。 3、巡视光伏区、外线安全检查。				
本日现场监理人员:	高富海 李士中 徐文平				
记录人: 徐文平	总监理工程师: 王立杰				