

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 05 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 21℃—37℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看工程管桩打桩、引孔施工、立柱焊接、支架安装的质量检查。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、查看升压站打井情况。 4、查看 1#、2#、3#箱变底层基础钢筋绑扎。 5、验收外线 21#塔基基础钢筋笼安装及护壁支护, 并旁站外线 21#塔基基础混凝土浇筑情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 4 人, 工人 29 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人, 工人 1 个。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。 4、机械: 打井机一台 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、9 区打桩 13 根, 累计打桩 8281 根, 占比 44.82%, 共 3 人。3、3 区立柱焊接 130 个, 共 3 人。4、支架安装 19 组, 累计安装 104 组, 占比 5.83%, 共 27 人。5、3 区、4 区散料 5 组, 共 5 人。6、9 区引孔 188 个。共 1 人。7、箱变基础梁绑钢筋支模 1 个, 4 人。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调。2、现场巡查整理, 裸土覆盖。3、土地赔偿款未到位, 等待下步协商结果。4、围墙基础围栏绑扎。5、打井 17 米。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调大号塔基征地问题; 2、N21 浇筑完成; 3、N6、N10 支模完成; 4、N26、N27、N28 分坑完成; 5、N23、N24 协调完成; 6、N24、N25 基塔占地清障完成。
其 它 事	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。 3、巡视光伏区、外线安全检查。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰