

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 09 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 22℃—33℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看工程管桩立柱焊接、支架安装、组件安装的质量检查。 2、检查外线组塔施工现场安全防护情况及登高作业人员资质是否一致。 3、查看箱变基础钢筋绑扎、模板支护情况。 4、组织召开监理例会并记录,会后检查施工单位工程资料是否与工程进度同步。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 50 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21%, 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 打井机 1 台。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、3 区立柱焊接 76 个, 共 6 人。3、3 区、4 区支架安装 4 组, 累计安装 150 组, 占比 8.4%, 共 29 人。4、3 区、4 区散料 35 组, 共 8 人。5、光伏组件试安装 1 组, 累计试装 1 组, 占比 0.06%, 共 12 人。 5、升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调。2、现场巡查整理。3、土地赔偿款未到位, 等待协商结果。4、打井 5 米。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N25 支模完成; 3、N12、N21 组塔 20%; 4、N27、N28 开挖完成
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师: 王立忠	