

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 10 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 21℃—30℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午查看光伏区立柱焊接、支架安装、组件安装的质量检查。 2、验收外线 4#、8#、25#、27#钢筋笼安装及旁站外线 4#、8#、25#、27#塔基基础混凝土浇筑情况。 3、上午查看 1#箱变底层基础混凝土浇筑情况。	
施 工 情 况	施工 单位 山东力诺电力设计咨询有限公司	施工内容及进度 光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 44 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21%, 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 打井机 1 台。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、3 区立柱焊接 50 个, 共 6 人。3、3 区、4 区支架安装 3 组, 累计安装 153 组, 占比 8.57%, 共 27 人。4、3 区、4 区散料 10 组, 共 8 人。5、4 区组件试安装 1 组, 共 8 人 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调。2、现场巡查整理。3、土地赔偿款未到位, 等待协商结果。4、打井 5 米。5、资料整改中。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N4、N8、N25、N27 浇筑完成; 3、N3 组塔 20%; 4、N24 支模完成。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员: 高富海 李士中 徐文平		
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立志