

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 12 日

天气: 阴

星期: 日 气温: 21℃—29℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查光伏区施工现场, 无人施工。 2、验收外线 24#、28#钢筋笼安装及旁站外线 24#、28#塔基基础混凝土浇筑情况。 3、监理资料整理中。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 44 人 (实际 1 人施工, 其他 54 人待工中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21%, 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 打井机 1 台。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、现场停工, 无法施工。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调。2、现场巡查整理。3、土地赔偿款未到位, 等待协商结果。4、打井、洗井完成 5、资料整改。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N24、N28 塔基基础混凝土浇筑完成; 3、N18 组塔 40%; 4、N17、N18 掏挖完毕, N16 掏挖 70%; 5、N23 支模。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人:	总监理工程师:	