

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 16 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 26℃—40℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查光伏区无人施工。 2、验收 23#塔基基础钢筋笼、模板并旁站 23#塔基基础混凝土浇筑。 3、监理资料整理中。 4、检看外线 4#塔基沉降情况;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 44 人 (实际 4 人施工, 其他 51 人待工中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21%, 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: 主要设备合同已签订, 地材已确定供应单位。4、机械: 无 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 54 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、组件隐裂测试 3 人。3、现场施工被叫停, 无法施工。 升压站: 1、协调: 升压站外争议青苗赔偿正在与村里协调。2、现场巡查整理。3、土地赔偿款未到位, 等待协商结果。4、施工用水洗井完成 100%5、资料整改。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N23 浇筑完成 50%。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰