


监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 21 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 26℃—38℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、巡查光伏区、升压站施工现场无人施工。 2、查看外线 1#铁塔组立现场安全情况。 3、查看外线新到塔材镀锌层厚度。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 44 人 (实际 1 人施工, 其他 54 人待工中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8723 根, 占比 47.21% 支架到货 0 车, 累计到货 21 车, 组件到货 0 块, 累计到货 3968 块, 占比 2.74% 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人, 施工人员 0 人。2、设备: 避雷针及消防泵房设备已购买。3、物料: MU20 青砖已进场。4、机械: 挖掘机 0 台, 铲车 0 台。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 协调人员 2 人, 施工人员 54 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕; 5、物料: 塔材到货 14 基。 进度: 光伏区: 防疫 1 人。 升压站: 村民阻工停工。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N19 支模; 3、N1 组塔 20%。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 		总监理工程师: 