

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 24 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 25℃—39℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、组件安装的质量检查。 2、查看外线铁塔地面组立现场情况。 3、在项目部配合施工单位落实相关资料。 4、查看升压站土方倒运、场地平整情况。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 3 人, 工人 36 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 今日无到货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人; 2、机械: 铲车 1 台、挖机 1 台; 3、物料: 今日无材料进场; 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 54 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、物料: 今日无到货。 进度: 光伏区: 防疫: 1、支架安装 10 组, 累计安装完成 163 组; 2、组件试安装 2 组, 累计安装完成 4 组; 升压站: 1、施工变基础控制桩已完成、储能区电池舱控制桩已完成; 2、土方倒运 150 立方、场地平整。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N14 组塔完成, 未立塔、N11 组塔完成, 未立塔。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 之 杰