

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 27 日

天气: 小雨

星期: 一 气温: 22℃—27℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、组件安装的质量检查。 2、查看升压站围墙基础清理情况, 升压站砖见证取样。 3、检查 B1 灌注桩钻孔情况。 4、准备 7 月 4 日迎检相关监理资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 3 人, 工人 36 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 今日无到货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 14 人; 2、机械: 挖机 1 台; 3、物料: 方木进场 200 米。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 54 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、物料: 今日无到货。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装未完成整组; 3、组件试安装未完成整组; 升压站: 1、基槽清理完成; 2、围墙垫层支模 78 米; 3、主变区、二次舱、控制桩交桩完成; 4、站用变清槽、给水井开挖完成。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N5、N15 组塔各 20%。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 立 杰