

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 28 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 22℃—35℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区立杆焊接、支架安装、组件安装的质量检查。 2、查看升压站储能设备基础开挖情况。 3、旁站 B1 灌注桩基础混凝土浇筑情况。 4、审查施工单位工程资料并签署相关意见。 5、查看光伏区管桩现场相关试验情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 3 人, 工人 36 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 今日无到货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 12 人; 2、机械: 挖机 1 台; 3、物料: 无 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 54 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、物料: 今日无到货。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 2 组; 3、组件试安装 4 组; 4、管桩试验 4 组; 升压站: 1、垫层模板支模完成 220 米; 2、储能区开挖完成 2 座。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、N25 组塔完成; 3、B1 浇筑完毕。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 志 杰