

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 29 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 24℃—33℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

|                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、查看光伏区立杆焊接、支架安装、组件安装的质量检查。<br>2、验收升压站储能设备基础开挖完成情况。<br>3、审查施工单位工程资料并签署相关意见。<br>4、参加龙源领导组织的施工现场进度协调会议。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施<br>工<br>单<br>位                                                                                      | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                        | <p>光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 3 人, 工人 36 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作);</p> <p>3、物料: 今日无到货。</p> <p>升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 12 人; 2、机械: 挖机 1 台;</p> <p>3、物料: 无</p> <p>110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 54 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、物料: 今日无到货。</p> <p>进度:</p> <p>光伏区: 防疫; 支架安装 2 组; 组件试安装 8 组; 管桩试验 5 组;</p> <p>升压站: 1、围墙基础验槽完成、垫层模板支模完成; 2、箱变储能一体机开挖完成; 3、避雷针基础开挖完成; 4、混凝土浇筑准备工作中。</p> <p>外线:</p> <p>1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30;</p> <p>2、停工一天。</p> |
| 其<br>它                     | 1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。<br>2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 本日现场监理人员:                  |                                                                                                       | 高富海 李士中 徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 记录人: 徐文平                   |                                                                                                       | 总监理工程师: 王立杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |