

监 理 日 志

日期: 2022 年 06 月 30 日

天气: 晴

星期: 四 气温: 24℃—33℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、组件安装的质量检查。 2、见证升压站构架基础、储能设备基础、独立避雷针基础环刀取样情况。 3、审查施工单位工程资料并签署相关意见。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 3 人, 工人 36 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 今日无到货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 13 人; 2、机械: 挖机 1 台、铲车 1 台; 3、物料: 无 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 54 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、物料: 塔材到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 2 组; 3、组件试安装 9 组; 升压站: 1、避雷针基础清槽完成; 2、围墙条形基础支模 65 米; 3、主变区、GIS、DZ-1 基础开挖 2 座。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N29、N30; 2、塔材卸货; 3、N23、N24、N27 组塔各 60%。
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平	总监理工程师: 王立杰	