

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 02 日

天气: 雨

星期: 六 气温: 24℃—32℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、组件安装的质量检查。 2、审查施工单位工程资料并签署相关意见。 3、查看升压站避雷针、RZ-1、DCZ-1、GIS 基础清槽完成。 4、检查升压站围墙基础模板安装。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 2 人, 工人 18 人; 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 今日无到货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 16 人; 2、机械: 挖机 1 台; 3、物料: 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 18 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台; 4、物料: 光缆及金具到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 3 组; 3、组件安装 1 组; 升压站: 1、储能区站用变支模 4 个; 2、围墙条基支模完成; 3、主变基础、支架基础、管母支架基础开挖完成; 4、避雷针、RZ-1、DCZ-1、GIS 基础清槽完成。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、B2 开挖 70%、B3 开挖 40%; 3、N20、N25、N28 立塔完成; 4、N6、N7 组塔 60%
其 它	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人:	总监理工程师:	