

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 08 日

天气: 晴

星期: 五 气温: 25℃—34℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组织召开监理例会并记录。 2、参加升压站设备基础 5 方验槽。 3、质检站提出的相关问题落实整改中。 4、旁站 B2、N29 基础混凝土浇筑。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度 光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 0 人, 工人 1 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 188 根。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 2 人; 2、机械: 3、物料: 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 防疫; 2、现场材料不足, 暂停施工。 升压站: 1、围墙条形基础清淤泥; 2、站用变、储能区、避雷针基础及主变区基础垫层模板支设完成 90%, 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N7、N8、N12 接地回填; 3、B2、N29 基础浇筑完成。
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、要求送出线路铁塔组立做好高空坠落安全防护措施, 安全员必须现场监督指导, 确保安全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰