

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 09 日

天气: 小雨

星期: 六 气温: 25℃—34℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、质检站提出的相关问题落实整改中。 2、查看升压站设备基础垫层混凝土浇筑情况。 3、查看外线 N6、N23、N5 铁塔组立情况。 4、检查集电线路 B3 基础钢筋情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 1 人, 工人 8 人; 2、设备: 5 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 235 根。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 4 人、施工人员 13 人; 2、机械: 泵车 1 台。 3、物料: 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、现场材料不足, 支架安装未完成整组安装。3、组件安装质量整改 升压站: 1、围墙条形基础垫层浇筑; 2、站用变、储能区、避雷针基础、主变区除 GIS 外 C15 垫层全部浇筑完成。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N10、N11、N13 接地回填; 3、N5、N6、N10、N11、N23 基础立塔完成;
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、要求送出线路铁塔组立做好高空坠落安全防护措施, 安全员必须现场监督指导, 确保安全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰