

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 10 日

天气: 小雨

星期: 日 气温: 24℃—30℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

|                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>1、质检站提出的相关问题落实整改中。</p> <p>2、查看升压站设备基础垫层混凝土浇筑后养护情况。</p> <p>3、旁站外线 B3 塔基混凝土浇筑情况。</p>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施<br/>工<br/>单<br/>位</p>                                                                         | <p>施工内容及进度</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | <p>山东力诺电力设计咨询有限公司</p>                                                                              | <p>光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 1 人, 工人 8 人; 2、设备: 5 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 329 根。支架到货 3 车, 已收货 2 车。</p> <p>升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 26 人; 2、机械: 3、物料: 砂浆到场。</p> <p>110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。</p> <p>进度:</p> <p>光伏区: 1、防疫; 2、现场材料不足, 支架安装未完成整组安装。3、组件安装质量整改。</p> <p>升压站: 1、围墙条形基础拆模完成; 2、站用变、储能区、避雷针基础、主变区拆模完成; 3、围墙±0 以下砌筑完成 45 米。</p> <p>外线:</p> <p>1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22;</p> <p>2、N2、N5、N6 接地回填;</p> <p>3、B3 浇筑完成。</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p>1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。</p> <p>2、要求送出线路铁塔组立做好高空坠落安全防护措施, 安全员必须现场监督指导, 确保安全。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>本日现场监理人员:</p>                       |                                                                                                    | <p>高富海      徐文平</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>记录人: 徐文平</p>                        |                                                                                                    | <p>总监理工程师: 王三杰</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |