

监 理 日 志

天气: 小雨

日期: 2022 年 07 月 12 日

星期: 二 气温: 25℃—34℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看升压站围墙砌筑、钢筋进场质量情况。 2、检查光伏区支架卸货安全情况及支架安装质量情况。 3、验收外线 30#塔基基础钢筋安装质量情况。 4、整理相关监理资料工作。	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 0 人, 工人 8 人; 2、设备: 5 台打桩机、2 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 282 根。支架收货 2 车。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 26 人; 2、机械: 无 3、物料: 无。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 1 组。3、箱变集水坑开挖 1 个。 升压站: 1、围墙基础砌筑完成 80 米 (±0.00 以下); 2、站用变、储能区、避雷针基础、主变区模板加工完成 5 座, 共 9 座; 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N19-N26 接地回填; 3、N30 支模。
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、检查升压站临时用电规范使用情况。	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立忠