

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 14 日

天气: 阴天

星期: 四 气温: 25℃—34℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、上午陪同龙源领导检查施工现场。 2、下午各参建单位在项目部提交工程资料给龙源领导检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位 山东力诺电力设计咨询有限公司	施 工 内 容 及 进 度 光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 0 人, 工人 10 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 329 根。支架收货 1 车。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 13 人; 2、机械: 无 3、物料: 无。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。4、到货情况: 导线、地线到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、箱变集水坑开挖 3 个。3、支架安装 4 组 升压站: 1、围墙地梁钢筋绑扎完成 25%; 2、储能区、避雷针、站用变、主变区模板加工支模完成 95%。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N30 浇筑完毕; 3、N29 组塔 50%
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、检查升压站临时用电规范使用情况。	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰