

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 16 日

天气: 小雨

星期: 六 气温: 23℃—30℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、箱变基础砖砌筑的质量情况。 2、查看光伏区进场管桩质量情况。 3、组织召开监理例会并记录。 4、下达建设工程考核单一份 CZZH-YZJN-KH-20220716。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 0 人, 工人 25 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 326 根。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 12 人; 2、机械: 无 3、物料: 围墙地梁模板进场。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 4 组。3、4#箱变墙体砌筑 80%。 升压站: 1、围墙地梁钢筋绑扎完成 75%。2、储能区、避雷针、站用变、主变区钢筋绑扎完成 2%, 钢筋除锈完成 100%。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、因天气原因停工一天。
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人防护用品穿戴情况。 3、要求施工单位每周安全周报单独提交。	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王三杰