

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 17 日

天气: 多云

星期: 日 气温: 24℃—34℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、查看光伏区支架安装、箱变基础砖砌筑的质量情况。 2、查看升压站施工现场停工情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	光伏区: 1、人员: 管理人员 1 人, 技术工 0 人, 工人 27 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩到货 140 根。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人、施工人员 2 人; 2、机械: 无; 3、物料: 无。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 28 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 4 组; 3、4#箱变墙体砌筑已完成 100%。 升压站: 1、升压站现场查看; 2、协调对接群众阻工问题; 3、阻工停工。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、暂无可开展工作面, 停工一天。
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况。	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王立杰