

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 19 日

天气: 雨

星期: 二 气温: 21℃—29℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

|                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</b> | 1、查看光伏区支架安装、4#箱变基础支模的质量情况。<br>2、查看升压站施工现场停工情况。<br>3、公司领导王总住项目监督指导监理工作。<br>4、查看送出线路 N1-N6 牵引绳放线安全情况。                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>施<br/>工<br/>情<br/>况</b>             | <b>施<br/>工<br/>单<br/>位</b>                                                                                           | <b>施 工 内 容 及 进 度</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | 山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                       | 光伏区: 1、人员: 管理人员 1 人, 技术工 0 人, 工人 40 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 无。<br>升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 2 人; 2、机械: 无; 3、物料: 无;<br>110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 18 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台;<br>进度:<br>光伏区: 1、防疫; 2、支架安装 8 组; 3、4#箱变支模 25%, 已完成 95%;<br>升压站: 1、升压站现场检查; 2、协调对接群众阻工问题; 3、由于阻工升压站停工;<br>外线:<br>1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22;<br>2、N18 支模绑筋完成;<br>3、N1-N6 通道协调;<br>4、N1-N6 牵引绳放 |
| <b>其<br/>它<br/>事<br/>项</b>             | 1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。<br>2、检查光伏区支架安装现场安全情况, 一切正常。<br>3、检查送出线路 N1-N6 牵引绳放线安全情况, 现场无专职安全员监督指导安全管理工作。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 本日现场监理人员:                              |                                                                                                                      | 高富海      徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 记录人: 徐文平                               |                                                                                                                      | 总监理工程师: 王 志 杰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |