

监 理 日 志

日期: 2022年07月20日

天气: 多云

星期: 三 气温: 21℃—31℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、因雨, 施工现场未施工。</p> <p>2、整理监理内部资料。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 力 诺 电 力 设 计 咨 询 有 限 公 司	<p>光伏区: 1、人员: 管理人员 1 人, 技术工 0 人, 工人 0 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 无。</p> <p>升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 2 人; 2、机械: 无; 3、物料: 无;</p> <p>110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 18 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台;</p> <p>进度:</p> <p>光伏区: 今日下雨, 进场道路受阻, 暂停施工。</p> <p>升压站: 1、升压站现场检查; 2、协调对接群众阻工问题; 3、由于阻工升压站停工;</p> <p>外线:</p> <p>1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22;</p> <p>2、因天气原因停工一天。</p>
其 它 事 项	<p>1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。</p> <p>2、检查光伏区支架安装现场安全情况, 一切正常。</p>	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平 王志
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王志杰