

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 21 日

天气: 小雨

星期: 四 气温: 23℃—33℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、组织召开监理工程例会并记录。 2、查看送出线路 18#基础钢筋验收工作。 3、查看光伏区支架安装质量情况。 4、查看送出线路 4#铁塔基础标高沉降情况。 5、公司王总住项监督监理工作情况。 6、见证送出线路导线取样情况。 7、下达监理工作联系单一份(关于“禹州市晶能 50MW 光伏发电项目”监理第二笔款未支付事宜)。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 0 人, 工人 35 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机(实际 0 台桩机工作); 3、物料: 无。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 3 人、施工人员 2 人; 2、机械: 无; 3、物料: 无。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 8 人, 架线 10 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、支架安装 15 组; 2、1#、2#箱变基础放线; 升压站: 因村民阻工, 暂停施工; 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N18 基础钢筋报验; 3、N1-N6 架线。
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、要求送出线路安全员必须现场监督指导, 确保安全。 3、检查光伏区支架安装施工现场个人防护穿戴情况。	
本日现场监理人员:		高富海 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 之 杰