

监 理 日 志

日期: 2022 年 07 月 30 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 23℃—30℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、因监理第二笔费用未按合同时间支付, 领导要求 7 月 27 日开始暂停监理工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 2 人, 工人 8 人; 2、设备: 4 台打桩机、2 台拖拉机、1 台引孔机 (实际 0 台桩机工作); 3、物料: 管桩正在卸货。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 5 人、施工人员 0 人; 2、机械: 无; 3、物料: 无。 110KV 输出线路: 1、管理人员: 4 人; 2、施工人员: 基础施工 10 人, 组塔 8 人, 架线 10 人; 3、施工设备: 测绘仪器 1 台。 进度: 光伏区: 1、防疫。 2、1 号箱变砖砌筑 100%。 升压站: 因村民阻工, 暂停施工; 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 协调 N22; 2、N16 钢筋加工。
其 它 事 项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。	
本日现场监理人员:		徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王 志 忠