

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 17 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 17℃—32℃

工程名称:禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程管桩采用引孔机开孔，检查孔洞尺寸。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、检查管桩水平标高、管桩垂直度及管桩间距。 4、查看输出线路 N1、N2、N3 塔基开挖，查看 2N 基础护壁浇筑。 5、查看升压站围墙放线开挖。	
	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 4 人许昌市区隔离中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 6449 根, 占比 34.90%。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人, 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械: 挖机 1 台。 110KV 输出线路: 1、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 11 人 2、输出线路设备: 测绘仪器 2 台 进度: 光伏区: 打桩 176 根, 累计打桩 5523 根, 占比 29.89%, 箱变基础基坑底虚土人工清理 3 个、箱变地材询价完成。 升压站: 围墙基础开挖; 现场督促农户对油菜进行收割; 升压站内土地丈量及赔付, 控制点复核, 五牌一图电子版出图。 外线: N2 基础护壁浇筑完成, N4 基础分坑, N4 补偿协议签订完成。
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理人员:	高富海 李士中	
记录人: 李士中	总监理工程师: 王立军	