

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 21 日

天气: 晴

星期: 六 气温: 19℃—31℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程管桩立柱焊接。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查, 现场要求禁止烟火。 4、立柱到场检查, 查看随车资料、检测镀锌层厚度、丈量尺寸。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 4 人许昌市区隔离中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 6449 根, 占比 34.90%。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人, 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械: 挖机 1 台。 110KV 输出线路: 1、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 26 人 2、输出线路设备: 测绘仪器 2 台 进度: 光伏区: 1、管桩累计到货 8899 根; 到货比例 48.2%; 累计打桩 8662 根, 完成比例 46.88%。立柱焊接 210 个, 箱逆变一体机基础开挖完成 10.2 个; 支架正在试安装。2、打桩 196 根, 累计打桩 6074 根, 占比 32.87%3、立柱焊接 180 个 4、支架试安装 0 组, 累计试装 2 组。 升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。 外线: 1 协调: 方岗镇对接, 处理 N11、N14 阻工问题、N2 开挖完成 30%, N7 开挖完成 20%, N13 开挖完成 10%, N14 开挖完成 70%, N15 开挖完成 30%、N7、N14、N15 护壁浇筑完成、N3、N13 钢筋绑扎完成、N3 支模完成、防疫按照国家规定开展。
其它 事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中
记录人: 李士中		总监理工程师: 王立杰