

# 监 理 日 志

日期：2022年05月23日

天气：晴

星期：一 气温：19℃—32℃

工程名称：禹州市品能50MW光伏发电项目

监理工作情况	<ol style="list-style-type: none"><li>1、查看工程管桩立柱焊接。</li><li>2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。</li><li>3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查，现场要求禁止烟火。</li><li>4、立柱到场检查，查看随车资料、检测镀锌层厚度、丈量尺寸。</li><li>5、参加图纸会审、陪同业主领导巡视光伏区、升压站、输出线路查看指导工作。</li></ol>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	<p>光伏区：1、人员：管理人员5人，技术工6人，工人43人（其中4人许昌市区隔离中）2、设备：5台打桩机、3台拖拉机、2台引孔机（实际4台桩机工作）3、物料：管桩到货0根，管桩累计到货6449根，占比34.90%光伏区：</p> <p>升压站：1、人员：项目管理人员2人，小工2人，2、设备：木工设备已购买3、物料：主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械：挖机1台。</p> <p>110KV输出线路：1、输出线路管理人员3人，施工人员26人2、输出线路设备：测绘仪器2台</p> <p>进度：</p> <p>1、光伏区管桩到货235根，管桩累计到货7146根，占比38.68%。</p> <p>2、引孔、打桩392根，累计打桩6615根，占比35.80%、立柱焊接200个、支架安装0组，累计试装2组。</p> <p>升压站：1、现场巡查整理、阻工停工，等待协商结果。</p> <p>外线：1、协调：方岗镇对接，处理N11、N18阻工问题，处理N3混凝土罐车通道；、N4开挖完成10%、N15钢筋绑扎完成。</p>
其它事项	<ol style="list-style-type: none"><li>1、安全技术交底已落实到位。</li><li>2、个人安全防护用品穿戴齐全。</li></ol>	
本日现场监理人员：	高富海 李士中	
记录人：李士中	总监理工程师：王五杰	