

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 24 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 21℃—33℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程管桩立柱焊接。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查, 现场要求禁止烟火。 4、立柱到场检查, 查看随车资料、检测镀锌层厚度、丈量尺寸。 5、参加支架安装技术交底会议。 6、现场检查管桩进场, 查看随车资料、规格型号、丈量管桩长度、宽度、壁厚度, 基本符合要求。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 4 人许昌市区隔离中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩需求 18477 根, 管桩累计到货 7419 根, 占比 40.15%, 支架需求 65MW。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人, 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械: 挖机 1 台。 110KV 输出线路: 1、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 26 人 2、输出线路设备: 测绘仪器 2 台 进度: 光伏区 1、防疫、打桩 203 根, 累计打桩 6818 根, 占比 36.9%、立柱焊接 176 个、支架安装 0 组, 累计试装 2 组。箱变基础 16 个开挖 10.2 个、占比 63.75%。 升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。 外线:、协调: 方岗镇对接, 处理 N10、N18 阻工问题; N1 开挖完成 50%, N5 开挖完成 50%, N18 开挖完成 10%; N2、N14 绑筋支模完成; N13 浇筑完成。
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中
记录人: 李坤		总监理工程师: 王立杰