

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 25 日

天气: 晴

星期: 三 气温: 19℃—30℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理工作情况	1、查看工程管桩立柱焊接。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查, 现场要求禁止烟火。 4、立柱到场检查, 查看随车资料、检测镀锌层厚度、丈量尺寸。 5、巡视检查外线 N2、N7、N9 钢筋绑扎支模。 现场检查管桩进场, 查看随车资料、规格型号、丈量管桩长度、宽度、壁厚度, 基本符合要求	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 4 人许昌市区隔离中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩需求 18477 根, 管桩累计到货 7682 根, 占比 41.58%, 支架需求 65MW、累计到货光伏区: 6MW, 今日到货 3MW。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人, 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械: 挖机 1 台。 110KV 输出线路: 1、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 26 人 2、输出线路设备: 测绘仪器 2 台 进度: 1、防疫 2、打桩 313 根, 累计打桩 7131 根, 占比 38.59%。 3、立柱焊接 112 个。 4、支架安装 0 组, 累计试装 2 组, 支架配件不齐全, 未完成整组支架。 5、防暑物资准备完成, 由于下午风大, 部分施工暂停。 。 升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N9、N18 阻工问题; 2、N1、N5、N9 开挖完成; 3、N7 绑筋支模完成, N9 绑筋完成。
其它事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中
记录人: 李士中		总监理工程师: 王立杰