

监 理 日 志

日期: 2022年05月26日

天气: 晴

星期: 四 气温: 17℃—30℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	<p>1、查看工程管桩立柱焊接。2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查,现场要求禁止烟火。4、立柱到场检查,查看随车资料、检测镀锌层厚度、丈量尺寸。5、巡视检查外线 N2、N7、N9 钢筋绑扎支模。6、线路 N7 基础验收符合要求,并浇筑旁站,查看随车资料、做塌落度、试块。7、检查光伏区引孔深度,基本符合要求。8、现场检查管桩进场,查看随车资料、规格型号、丈量管桩长度、宽度、壁厚度,基本符合要求</p>	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东 力诺 电力 设计 咨询 有限 公司	<p>光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 43 人 (其中 4 人许昌市区隔离中) 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩需求 18477 根, 管桩到货 404 根, 管桩累计到货 8086 根, 占比 43.76%。支架到货 3 车, 累计到货 11 车支架需求 65MW、累计到货光伏区: 6MW, 今日到货 3MW。</p> <p>升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人, 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。4、机械: 挖机 1 台。</p> <p>110KV 输出线路: 1、输出线路管理人员 3 人, 施工人员 26 人 2、输出线路设备: 测绘仪器 2 台</p> <p>进度:</p> <p>1、防疫, 2、打桩 255 根, 累计打桩 7386 根, 占比 39.97%, 3、立柱焊接 255 个, 4、支架安装 0 组, 累计试装 2 组, 支架配件不齐全, 未完成整组支架。5、立柱焊接 112 个。</p> <p>升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。</p> <p>外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18 阻工问题; 2、N2、N7 基础浇筑完成; 3、N11 开挖完成 30%、N10 开挖完成 50%, N17 开挖完成 10%; 4、N19、N20 分坑完成; 5、N9、N12、N14、N15 绑筋支模完成。</p>
其它 事项	<p>1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。</p>	
本日现场监理人员:		高富海 李士中
记录人: 李士中		总监理工程师: 王亚强