

监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 29 日

天气: 晴

星期: 日 气温: 22℃—39℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

监理工作 情况	1、查看工程管桩立柱焊接、支架安装。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、监理、业主人员巡视光伏区、外线基础开挖安全检查、钢筋笼制作, 现场要求禁止烟火。 4、箱变基础平整检查。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 14 人, 工人 52。2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 4 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 0 根, 管桩累计到货 8312 根, 占比 44.99%4、支架到货 0 车, 累计到货 15 车。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、打桩 110 根, 累计打桩 7873 根, 占比 42.61%, 共 6 人。3、立柱焊接 256 个, 共 12 人。4、支架安装 2 组, 累计安装 32 组, 共 37 人。5、散料 2 组, 共 3 人。6、引孔 60 个。 升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18、N21-N25 阻工问题, 协调大号塔基征地问题; 2、N1、N4、N5、N10 绑筋各完成 50%; 3、N8 开挖完成 20%, N6 开挖完成 50%, N11 开挖完成 20%, N21 开挖完成 20%, N22 开挖完成 20%。
其它 事项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 徐文平		总监理工程师: 王亚杰