

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 30 日

天气: 晴

星期: 一 气温: 19℃—33℃

工程名称: 禹州市品能 50MW 光伏发电项目

|                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>监理工作情况</b>    | 1、查看工程管桩立柱焊接、引孔施工、支架安装的质量检查。<br>2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。<br>3、旁站 11#塔基基础混凝土浇筑。<br>4、1#、5#箱变基础平整检查。<br>5、监理、总包检查分包资料, 确保迎检前资料完善。<br>6、检查外线钢筋笼制作及验收 11#塔基基础。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>施工情况</b>      | <b>施工单位</b><br><br>山东力诺电力设计咨询有限公司                                                                                                                             | <b>施工内容及进度</b><br><br>光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 6 人, 工人 24 人 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作) 3、物料: 管桩到货 185 根, 管桩累计到货 8479 根, 占比 45.99% 支架到货 0 车, 累计到货 15 车。<br>升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。<br>110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。<br><b>进度:</b><br>光伏区: 1、防疫 1 人。2、打桩 30 根, 累计打桩 7903 根, 占比 42.77%, 共 3 人。3、立柱焊接 295 个, 共 6 人。4、支架安装 0 组, 累计安装 32 组, 共 14 人。未装成整组支架。5、散料 3 组, 共 1 人。6、引孔 260 个。共 2 人。7、箱变基础垫层模板完成 3 个, 共 3 人。<br>升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。<br>外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18、N21-N25 阻工问题, 协调大号塔基征地问题; 2、N1、N10 绑筋各完成 20%; 3、N11 浇筑完成, 累计塔基混凝土浇筑完成 9 基; 4、N17 开挖完成 10%, N18 开挖完成 10%; 5、N16 修路完成 20%。 |
| <b>其它事项</b>      | 1、安全技术交底已落实到位。<br>2、个人安全防护用品穿戴齐全。                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>本日现场监理人员:</b> |                                                                                                                                                               | 高富海 李士中 徐文平                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>记录人:</b> 徐文平  |                                                                                                                                                               | <b>总监理工程师:</b> 王立山                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |