


监 理 日 志

日期: 2022 年 05 月 31 日

天气: 晴

星期: 二 气温: 19℃—32℃

工程名称: 禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看工程引孔施工、管桩立柱焊接、支架安装、檩条安装的质量检查。 2、查看工程管桩打桩使用仪器设备验证垂直度、水平标高。 3、验收 5#塔基基础并旁站 5#塔基基础混凝土浇筑, 现场检查塌落度并留置试块。 4、查看 1#、2#、3#、4#箱变基础验槽。 5、现场监督支架吊装, 确保安全。	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 1、人员: 管理人员 5 人, 技术工 9 人, 工人 20 人, 2、设备: 5 台打桩机、3 台拖拉机、2 台引孔机 (实际 1 台桩机工作), 3、物料: 管桩到货 227 根, 管桩累计到货 8724 根, 占比 47.22%, 支架到货 1 车, 累计到货 19 车。 升压站: 1、人员: 项目管理人员 2 人, 小工 2 人 2、设备: 木工设备已购买 3、物料: 主要设备合同已签订。地材已确定供应单位。 110KV 输出线路: 1、人员: 项目管理人员 4 人, 施工人员 26 人; 2、设备: 测绘仪器 3 台已到位; 3、物料: 主要材料已确定; 4、物料: 地材已确定并已到货完毕。 进度: 光伏区: 1、防疫 1 人。2、打桩 70 根, 累计打桩 7973 根, 占比 43.15%, 共 3 人。3、4 号立柱焊接 91 个, 3 号立柱焊接 240 根, 共 9 人。4、支架安装 2 组, 累计安装 32 组, 占比 1.79%, 共 10 人。5、散料 5 组, 共 1 人。6、引孔 245 个。共 2 人。7、箱变基础垫层模板完成 3 个, 共 3 人。8、1#、2#、3#、4#箱变基础验槽。 升压站: 1、现场巡查整理、阻工停工, 等待协商结果。 外线: 1、协调: 方岗镇对接, 处理 N18、N21-N25 阻工问题, 协调大号塔基征地问题; 2、N4 绑筋各完成; 3、N5 绑筋支模浇筑完成; 4、N16 修路完成 30%。
其它 事项	1、根据施工现场防疫要求, 人员进入施工现场做好登记, 且必须正确佩戴安全帽。 2、光伏区检查临时用电、个人安全防护用品穿戴情况、现场高温防暑实施。 3、巡视光伏区、外线基础开挖安全检查。	
本日现场监理人员:		高富海 李士中 徐文平
记录人: 		总监理工程师: 