

监 理 日 志

日期：2023 年 02 月 28 日

天气：多云

星期：二

气温：5℃-19℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、35kV预制舱构造柱、圈梁，SVG设备基础混凝土浇筑监理旁站。 2、消防泵房开挖监理安全旁站。 3、检查光伏6#桩头立柱焊接质量。 4、16区打桩监理安全旁站。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员8人；施工人员58人。 1. 35kV预制舱构造柱圈梁混凝土浇筑完成，进入养护期 2. 接地变混凝土浇筑完成，二次预制舱、避雷针、储能区、站用变基础进入养护期 3. SVG混凝土浇筑完成100% 4. 事故油池池壁完成70% 5. 消防泵房开挖完成70% 6. 主变区构支架混凝土浇筑完成，进入养护期 光伏区：1、16区打桩。 2、首井区域引孔。 3、立柱焊接。。 送出线路：无施工，安全巡查施工现场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立平	

