

监 理 日 志

日期：2023 年 04 月 26 日

天气：晴

星期：三

气温：12℃-24℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、送出线路光缆牵引绳展放安全检查。 2、	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员7人。 1、升压站光纤熔接检查。 2、储能区设备基础踏步粉刷。 光伏区：管理人员3人，工人0人；1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机； 进场道路排水。 送出线路： 过渡光缆牵引绳展放。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人：田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	

