

监 理 日 志

日期: 2023 年 04 月 27 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 13℃-24℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、送出线路光缆金具安装安全检查。 2、检查升压站二次舱设备基础踏步抹灰。 3、升压站光纤熔接检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员8人。 1. SVG配合调试 2. 储能区调试 3. 35kV设备舱台阶粉刷 4. 主变区光纤熔接 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 进场道路排水。 送出线路: 1、过渡光缆紧线完成; 2、过渡光缆金具安装完成 10%; 3、过渡光缆熔接完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立杰	

