

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 17 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 20℃-32℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内围墙压顶支模、储能区百叶窗安装。 2、升压站内SVG电缆头制作及箱逆变设备耐压实验监理旁站。 3、13#光伏区预制管桩打桩监理旁站。 4、检查光伏场区6#、7#光伏方阵组件安装质量以及光伏区1#-3#光伏阵列接地环网刷黄绿漆情况。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员12人。 1. 检修箱基础模板拆卸。2. SVG电缆头安装制作。3. 设备调试及箱逆变设备耐压实验。4. 储能区设备基础百叶窗安装。 4. 围墙压顶支模, 5. 国土局因土地手续不全要求暂停施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人40人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、6#、7#光伏方阵组件安装680块。2、14#光伏方阵打桩210根。3、1#、2#、3#光伏方阵接地环网黄绿漆刷漆。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

