

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 20 日

天气: 多云

星期: 六

气温: 18℃ - 34℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站消防水池基坑土方回填。 2、检查升压站围墙(段落)砌筑及踏步基础夯实。 3、检查16#光伏区预制管桩立柱焊接,。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人员20人。 1. 设备调试。2. 二次舱台阶基础打夯。 3. 围墙压顶混凝土拆模及养护。4. 消防泵房土方回填 5. 围墙缺口砌筑。6. 国土局因土地手续不全要求暂停施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人6人; 1台打桩机、1台引孔机; 1、3#光伏区桩头防腐刷漆。2、16#管桩立柱焊接。 3、2#-3#光伏区组串连接。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立生	

