

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 27 日

天气: 小雨

星期: 六

气温: 20℃ - 28℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、今日小雨，施工现场未安排施工作业。 2、监理熟悉图纸。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人员0人。 今日小雨未施工。 光伏区：管理人员3人，工人0人；1台打桩机、1台引孔机； 今日小雨未安排施工。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：1人；施工设备：测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查，N30专人安全防护； 2、线路路径内跨越树木协调砍伐； 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王立忠	

