

监 理 日 志

日期: 2023 年 05 月 31 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 19℃-27℃

工程名称: 禹州市品能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站综合楼梁板模板支护, 钢筋绑扎质量。 2、监理熟悉图纸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	2023 山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人15人。 1、综合楼梁板模板支护、钢筋绑扎。 2、二次舱内屏柜调试。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台引孔机; 场内道路泥泞, 无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其 它 事 项		1、综合楼梁板模板 2、二次舱内屏柜 光伏区: 管理人员3人
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王多杰	

