

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 05 日

天气: 多云转

星期: 日

气温: 18℃-27℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监理工作情况	1、升压站综合楼梁板混凝土浇筑后检查。 2、检查光伏区、升压站道路、场地排积水情况。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人6人。 进场道路、站内场地泥泞无法施工。 光伏区: 管理人员3人, 工人0人; 1台打桩机、1台引孔机; 场内道路泥泞, 无安排施工。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 1人; 施工设备: 测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查, N30专人安全防护; 2、线路路径内跨越树木协调砍伐; 3、前往住建局协调推进升压站消防备案。
其它事项		
本日现场监理人员	田同有	
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 田同有	

