

监 理 日 志

日期：2023 年 06 月 11 日

天气：晴

星期： 日

气温： 19℃- 33℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内场地整平。 2、检查升压站二次舱台阶砌筑以及渗井土方开挖。 3、排查升压站、光伏区安全隐患，无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员3人；施工人21人，挖掘机1台。 1. 围墙压顶混凝土养护。2. 场地整平。3. 组织设备调试。 4. 二次舱台阶砌筑。5. 渗井土方开挖。 送出线路：管理人员：2人；施工人员：1人；施工设备：测绘仪器1台。 1、已完成工作面的安全巡查，N30专人安全防护； 2、协调推进升压站消防备案相关事宜； 3、配合南瑞厂家进行升压站功率预测、网安告警测试的调试工作； 4、N30所在范围内树木的协调完毕，等待砍伐。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	记录人：田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王红	

