

监 理 日 志

日期: 2023 年 06 月 29 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 22℃-33℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、升压站倒送电安全检查施工现场。 2、排除光伏区1#-3#箱逆变一体机以及汇流箱送电前情况。 3、排查升压站、光伏区安全隐患,无安全隐患。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站: 项目管理人员3人; 施工人12人。 1. 设备调试及消缺。2. 大门安装完成。 3. 储能区围栏基础支模。4. 标识墙制作中。 5. GIS开关标识安装完成。6. 厂家配合反送电。 送出线路: 管理人员: 2人; 施工人员: 8人。 1、验收问题整改; 2、通过OMS系统提交并通过审批日机组并网计划; 3、倒送电。 光伏区: 管理人员2人, 工人2人; 设备: 1台打桩机、1台拖拉机、1台引孔机; 1、现场巡查。2、低压相序检查。3、汇流电缆相序排查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 	

