

监 理 日 志

日期: 2023 年 08 月 11 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 24℃- 32℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站监控视频线路人工开挖以及电子围栏安装。 2、光伏区光伏组件进场验收18车（17956块），外观无损伤。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	升压站：项目管理人员2人；施工人员6人。 1. 监控及投光灯电缆沟人工开挖。 2. 储能区检查井周边土方回填。 3. 围墙电子围栏安装。 光伏区：管理人员2人，工人2人；挖掘机一台，叉车二台。 1、光伏组件进场18车（17956块）卸货。 2、光伏区场道路积水、泥泞清理。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	田同有	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 王立杰

