

监 理 日 志


日期: 2023 年 08 月 13 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 22℃-32℃

工程名称: 禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内安全情况。 2、光伏区组件试安装检查将技术指导。 3、6#光伏方阵高压电缆沟及防雷接地沟机械开挖安全检查。 4、监理项目部对光伏区施工单位管理人员进行技术安全交底（五项）。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区: 项目管理人员5人; 施工人员20人, 1台挖掘机、2台叉车; 1、技术、安全交底。 2、组件安装39块。 3、电缆沟开挖30米。 升压站: 管理人员2人, 工人0人; . 1、无安排施工作业。 2、站内安全巡查。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人:	记录人:  总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 