

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 15 日

天气：多云

星期：二

气温：24℃-33℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内电缆检修井砌筑以及综合楼三七灰土拌合及铺设。 2、检查光伏区12#方阵组件安装以及组件转运散料。 3、检查1#-3#光伏方阵电气整改消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员2人；施工人员9人，1台挖掘机、1台叉车； 1、组件安装112块。 2、12区汇流箱支架制作70%。 3、12区组件散料60箱 4、1-3区电气消缺 升压站：管理人员1人，工人5人； 1. 综合楼加气块进场。 2. 综合楼周边电缆井粉刷。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	田同有 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰	

