

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 18 日

天气：多云

星期：五

气温：24℃-32℃

工程名称：禹州市晶能 50WM 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查升压站内投射灯、视频监控电缆管铺设。 2、检查光伏区7#、12#方阵组件安装以及组件转运散料。 3、现场指导光伏组件安装技术。 4、组织召开监理周例会。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东力诺电力设计咨询有限公司	光伏区：项目管理人员2人；施工人员26人，1台挖掘机、1台叉车； 1、12区组件安装113块，7区组件安装104块。 2、7区、12区组件散料。 3、1-3区打桩60根。 升压站：管理人员2人，工人6人； 1. 电子围栏基础土方开挖。 2. 监控及投光灯管道敷设。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	田同有	
记 录 人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王少生	

